Datei: 540406 - Frechen Stresemannstr.PPL

Projektnummer: 540406

Bauzeitenplan

Frechen Stresemannstraße Lindenstraße Albert-Schweitzer-Straße



Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Baustelle einrichten	5at	Mi, 06.05.20	Mi, 13.05.20
2	Abschnitt Stresemannst. - Lindenstraße (S1 - S14)	127at	Do, 14.05.20	Fr, 27.11.20
3	Abschnitt Lindenstraße quer (S14 - S19)	13at	Mi, 25.11.20	Fr, 11.12.20
4	Abschnitt Lindenstraße längs (S14 - 921)	22at	Do, 07.01.21	Fr, 05.02.21
5	Abschnitt Realschule (696 - 189)	30at	Mo, 29.06.20	Fr, 07.08.20
6	Abschnitt Albert-Schweitzer-Straße (S19 - S20)	52at	Mo, 30.11.20	Fr, 19.02.21
7	Abschnitt Gehweg Albert-Schweitzer-Straße (S19 - S15)	52at	Mo, 14.12.20	Fr, 05.03.21
8	Straßenbau Lindenstraße längs (S14 - 921)	38at	Mo, 08.03.21	Fr, 30.04.21
9	Baustelle abräumen	5at	Mo, 26.04.21	Fr, 30.04.21

Projektzeitrahmen von Fr, 01.05.20 bis Mo, 31.05.21
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 15.05.2020 09:17
Filter:

Lube & Krings GmbH
Neukölner Str. 6
D-52068 Aachen
Tel. +49 241 168010
Fax +49 241 16801100

gefällt ist plan Plan 17.04.13 - Kopie (3) - 1.pdf - Lizenz für Lube & Krings GmbH Aachen